



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS

PROGRAMA DE INVERSION 2020
SEGUNDO TRIMESTRE



DAVID HUMBERTO HERNANDEZ MEJIA
SUBDIRECTOR DE OBRAS



JOSE ARMANDO FERNANDEZ SAMANIEGO
DIRECTOR GENERAL

BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS

30 DE JUNIO DE 2020

MODALIDAD DE INVERSIÓN	FORMALIZADO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJERCIDO / PAGADO	% AVANCES PRESUPUESTO	
				FÍS	FIN
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER 2019).	73,237,910	63,436,829	37,922,223	86%	60%
AUTORIZADA EN PRESUPUESTO	41,245,044	27,683,261	13,299,721	89%	48%
OTRAS	31,992,866	35,753,568	24,622,502	83%	69%
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER 2020).	118,971,444	118,971,444	14,518,150	12%	12%
AUTORIZADA EN PRESUPUESTO	-	-	-	0%	0%
OTRAS	118,971,444	118,971,444	14,518,150	12%	12%
PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR 2019).	28,102,070	28,524,476	13,693,408	34%	49%
AUTORIZADA EN PRESUPUESTO	18,850,298	18,567,146	10,307,446	53%	57%
OTRAS	9,251,772	9,957,330	3,385,962	0%	37%
PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR 2020).	64,020,290	64,020,290	7,861,934	12%	12%
AUTORIZADA EN PRESUPUESTO	-	-	-	0%	0%
OTRAS	64,020,290	64,020,290	7,861,934	12%	12%
APARTADO AGUA LIMPIA (AAL 2020).	350,000	350,000	-	100%	0%
AUTORIZADA EN PRESUPUESTO	-	-	-	0%	0%
OTRAS	350,000	350,000	-	100%	0%
APARTADO AGUA LIMPIA EMERGENTE (AAL 2020).	3,745,600	3,745,600	2,040,166	95%	54%
AUTORIZADA EN PRESUPUESTO	-	-	-	0%	0%
OTRAS	3,745,600	3,745,600	2,040,166	95%	54%
PROGRAMA DE RECURSOS PROPIOS.	8,776,559	8,776,559	1,440,176	31%	22%
AUTORIZADA EN PRESUPUESTO	8,776,559	8,776,559	1,440,176	31%	22%
OTRAS	-	-	-	0%	0%
PROGRAMA DE PLUVIALES (FIDEIOMISO)	4,368,017	4,368,017	-	0%	0%
AUTORIZADA EN PRESUPUESTO	-	-	-	0%	0%
OTRAS	4,368,017	4,368,017	-	0%	0%
TOTAL DEL PROGRAMA :	301,571,890	292,193,215	77,476,057	31%	27%