



CESPM

COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS

PROGRAMA DE INVERSION 2021
SEGUNDO TRIMESTRE


MARTIN RODRIGUEZ MORENO
JEFE DE OBRAS


JOSE ARMANDO FERNANDEZ SAMANIEGO
DIRECTOR GENERAL



BAJA CALIFORNIA

GOBIERNO DEL ESTADO



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS

30 DE JUNIO DE 2021

MODALIDAD DE INVERSIÓN	FORMALIZADO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2021	EJERCIDO / PAGADO	% AVANCES	
				FÍS	FIN
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER 2020).	94,149,158	98,827,437	60,609,224	85%	62%
AUTORIZADA EN PRESUPUESTO	46,334,214	46,334,214	17,724,507	82%	38%
OTRAS	47,814,944	52,493,223	42,884,717	79%	87%
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER 2021).	127,306,850	127,718,716	17,223,560	13%	13%
AUTORIZADA EN PRESUPUESTO	4,911,866	4,911,866	-	0%	0%
OTRAS	122,394,984	122,806,850	17,223,560	14%	14%
PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR 2020).	50,283,062	50,362,028	21,844,695	43%	43%
AUTORIZADA EN PRESUPUESTO	34,964,872	35,043,838	13,817,495	62%	40%
OTRAS	15,318,190	15,318,190	8,027,200	52%	52%
PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR 2021).	46,887,532	46,887,532	6,975,290	15%	15%
AUTORIZADA EN PRESUPUESTO	-	-	-	0%	0%
OTRAS	46,887,532	46,887,532	6,975,290	15%	15%
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA 2021).	44,275,133	44,275,133	-	2%	0%
AUTORIZADA EN PRESUPUESTO	19,617,872	19,617,872	-	0%	0%
OTRAS	24,657,261	24,657,261	-	0%	0%
PROGRAMA DE RECURSOS PROPIOS.	92,906,045	92,906,045	39,154,050	58%	42%
AUTORIZADA EN PRESUPUESTO	92,906,045	92,906,044	39,154,050	58%	42%
OTRAS	-	-	-	0%	0%
PROGRAMA "BDAN" OBRAS CON RECURSOS DEL BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA DEL NORTE.	75,366,211	75,365,283	28,240,810	3%	37%
AUTORIZADA EN PRESUPUESTO	-	-	-	0%	0%
OTRAS	75,366,211	75,365,283	437,871	3%	37%
TOTAL DEL PROGRAMA :	531,173,991	536,342,174	174,047,629	34%	33%