



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS

3ER. TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2021

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

MODALIDAD DE INVERSIÓN	FORMALIZADO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2021	EJERCIDO / PAGADO	% AVANCES PRESUPUESTO	
				FÍS	FIN
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER 2020).	65,863,927	65,592,209	65,592,209	98%	100%
AUTORIZADA EN PRESUPUESTO	22,707,492	22,707,492	22,707,492	100%	100%
OTRAS	43,156,435	42,884,717	42,884,717	98%	100%
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER 2021).	127,306,850	127,733,796	35,106,203	23%	27%
AUTORIZADA EN PRESUPUESTO	56,595,680	57,022,626	11,021,075	10%	19%
OTRAS	70,711,170	70,711,170	24,085,128	33%	33%
PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR 2020).	21,844,696	21,844,696	21,844,696	85%	100%
AUTORIZADA EN PRESUPUESTO	13,817,496	13,817,496	13,817,496	76%	100%
OTRAS	8,027,200	8,027,200	8,027,200	100%	100%
PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR 2021).	46,887,532	46,887,532	10,462,935	22%	22%
AUTORIZADA EN PRESUPUESTO	-	-	-	0%	0%
OTRAS	46,887,532	46,887,532	10,462,935	22%	22%
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA 2021).	44,275,134	46,195,849	17,169,328	28%	39%
AUTORIZADA EN PRESUPUESTO	27,588,698	29,509,413	17,169,328	6%	62%
OTRAS	16,686,436	16,686,436	-	0%	0%
PROGRAMA DE RECURSOS PROPIOS.	131,225,458	131,225,458	60,196,350	60%	46%
AUTORIZADA EN PRESUPUESTO	131,225,459	131,225,458	60,196,350	60%	46%
OTRAS	-	-	-	0%	0%
PROGRAMA "BDAN" OBRAS CON RECURSOS DEL BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA DEL NORTE.	76,617,823	76,616,895	29,361,620	9%	38%
AUTORIZADA EN PRESUPUESTO	-	-	-	0%	0%
OTRAS	76,617,823	76,616,895	29,361,620	9%	38%
TOTAL DEL PROGRAMA :	514,021,420	516,096,435	239,733,341	43%	47%