



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS

PROGRAMA DE INVERSION 2022
PRIMER TRIMESTRE



MARTIN RODRIGUEZ MORENO
JEFE DE OBRAS



JOSE ARMANDO FERNANDEZ SAMANIEGO
DIRECTOR GENERAL

BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

INFORME DE AVANCES

31 DE MARZO DE 2022

MODALIDAD DE INVERSIÓN	FORMALIZADO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2021	EJERCIDO / PAGADO	% AVANCES PRESUPUESTO	
				FÍS	FIN
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER 2021).	62,093,240	62,093,240	26,418,856	47%	43%
AUTORIZADA EN PRESUPUESTO	62,093,240	62,093,240	26,418,856	47%	43%
OTRAS	-	-	-	0%	0%
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER 2022).	135,616,322	135,616,322	7,248,034	6%	5%
AUTORIZADA EN PRESUPUESTO	31,924,272	31,924,272	-	0%	0%
OTRAS	103,692,050	103,692,050	7,248,034	8%	7%
PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR 2021).	41,637,631	41,637,631	15,093,926	14%	36%
AUTORIZADA EN PRESUPUESTO	41,637,631	41,637,631	15,093,926	14%	36%
OTRAS	-	-	-	0%	0%
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA 2021).	6,531,498	9,646,055	2,633,371	97%	40%
AUTORIZADA EN PRESUPUESTO	6,531,498	9,646,055	2,633,371	97%	40%
OTRAS	-	-	-	0%	0%
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA 2022).	27,105,024	27,105,024	-	0%	0%
AUTORIZADA EN PRESUPUESTO	7,169,819	7,169,819	-	0%	0%
OTRAS	19,935,205	19,935,205	-	0%	0%
PROGRAMA DE RECURSOS PROPIOS.	123,596,468	123,596,468	7,422,583	11%	6%
AUTORIZADA EN PRESUPUESTO	123,596,467	123,596,468	7,422,583	11%	6%
OTRAS	-	-	-	0%	0%
PROGRAMA "BDAN" OBRAS CON RECURSOS DEL BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA DEL NORTE.	72,488,533	72,488,533	38,985,745	43%	54%
AUTORIZADA EN PRESUPUESTO	-	-	-	0%	0%
OTRAS	72,488,533	72,488,533	38,985,745	43%	54%
TOTAL DEL PROGRAMA :	469,068,716	472,183,273	97,802,515	21%	21%