



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS

PROGRAMA DE INVERSION 2022
TERCER TRIMESTRE

P.A. Javier Estrada

ING. JOSÉ DE JESÚS AYALA QUEZADA
SUBDIRECTOR TÉCNICO

[Signature]

L.A.P. ARMANDO CARRAZCO LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL

[Signature]

BAJA CALIFORNIA

GOBIERNO DEL ESTADO



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS

INFORME DE AVANCES MENSUAL

30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

MODALIDAD DE INVERSIÓN	FORMALIZADO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2021	EJERCIDO / PAGADO	% AVANCES	
				PRESUPUESTO	
				FÍS	FIN
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER 2021).	62,093,240	62,093,240	35,711,170	64%	58%
AUTORIZADA EN PRESUPUESTO	62,093,240	62,093,240	35,711,170	64%	58%
OTRAS	-	-	-	0%	0%
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER 2022).	135,616,322	135,616,322	32,817,958	21%	24%
AUTORIZADA EN PRESUPUESTO	57,339,757	57,339,757	6,197,502	0%	11%
OTRAS	78,276,565	78,276,565	26,620,456	37%	34%
PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR 2021).	41,637,631	41,637,631	24,316,973	59%	58%
AUTORIZADA EN PRESUPUESTO	41,637,631	41,637,631	24,316,973	59%	58%
OTRAS	-	-	-	0%	0%
PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR 2022).	75,979,082	75,979,082	9,458,254	13%	12%
AUTORIZADA EN PRESUPUESTO	18,676,000	18,676,000	-	0%	0%
OTRAS	57,303,082	57,303,082	9,458,254	13%	17%
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA 2021).	6,531,498	9,646,055	3,016,237	100%	46%
AUTORIZADA EN PRESUPUESTO	6,531,498	9,646,055	3,016,237	97%	46%
OTRAS	-	-	-	0%	0%
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA 2022).	27,105,024	27,105,024	13,712,092	50%	51%
AUTORIZADA EN PRESUPUESTO	25,964,339	25,964,339	13,712,092	50%	53%
OTRAS	1,140,685	1,140,685	-	0%	0%
PROGRAMA DE RECURSOS PROPIOS.	111,822,836	111,822,836	22,168,579	28%	20%
AUTORIZADA EN PRESUPUESTO	111,822,836	111,822,836	22,168,579	28%	20%
OTRAS	-	-	-	0%	0%
PROGRAMA "BDAN" OBRAS CON RECURSOS DEL BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA DEL NORTE.	72,488,533	72,488,533	53,067,943	59%	73%
AUTORIZADA EN PRESUPUESTO	-	-	-	0%	0%
OTRAS	72,488,533	72,488,533	53,067,943	59%	73%
TOTAL DEL PROGRAMA :	533,274,166	536,388,723	194,269,206	37%	36%