




COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS

PROGRAMA DE INVERSIÓN 2023 SEGUNDO TRIMESTRE



ING. JOSÉ DE JESÚS AYALA QUEZADA
SUBDIRECTOR TÉCNICO



L.A.P. ARMANDO CARRAZCO LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL

BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS

REPORTE DE AVANCES

30 DE JUNIO DE 2023

| MODALIDAD DE INVERSIÓN | FORMALIZADO | PRESUPUESTO AUTORIZADO 2023 | EJERCIDO / PAGADO | % AVANCES PRESUPUESTO | |
|--|-------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|-----|
| | | | | FIS | FIN |
| PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER 2022). | 77,365,924 | 77,365,924 | 43,070,736 | 90% | 56% |
| AUTORIZADA EN PRESUPUESTO | 77,365,924 | 77,365,924 | 43,070,736 | 90% | 56% |
| OTRAS | - | - | - | 0% | 0% |
| PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER 2023). | 142,006,744 | 142,006,744 | 16,916,786 | 12% | 12% |
| AUTORIZADA EN PRESUPUESTO | 109,936,744 | 109,936,744 | - | 0% | 0% |
| OTRAS | 32,070,000 | 32,070,000 | 16,916,786 | 53% | 53% |
| PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR 2022). | 48,982,182 | 48,982,182 | 10,341,551 | 36% | 21% |
| AUTORIZADA EN PRESUPUESTO | 48,982,182 | 48,982,182 | 10,341,551 | 36% | 21% |
| OTRAS | - | - | - | 0% | 0% |
| PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR 2023). | 92,611,084 | 92,611,084 | 5,076,372 | 5% | 5% |
| AUTORIZADA EN PRESUPUESTO | 79,787,190 | 79,787,190 | - | 0% | 0% |
| OTRAS | 12,823,894 | 12,823,894 | 5,076,372 | 40% | 40% |
| PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA 2022). | 2,474,995 | 2,474,995 | 2,108,695 | 100% | 85% |
| AUTORIZADA EN PRESUPUESTO | 2,474,995 | 2,474,995 | 2,108,695 | 100% | 85% |
| OTRAS | - | - | - | 0% | 0% |
| PROGRAMA RECURSOS PROPIOS CONTRAPARTE DE OBRAS DE EMERGENCIA POR LLUVIA (FNP) | 3,544,601 | 3,544,601 | 3,268,969 | 93% | 92% |
| AUTORIZADA EN PRESUPUESTO | 3,544,601 | 3,544,601 | 3,268,969 | 93% | 92% |
| OTRAS | - | - | - | 0% | 0% |
| PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA 2023). | 19,497,063 | 19,497,063 | 4,668,711 | 0% | 24% |
| AUTORIZADA EN PRESUPUESTO | 19,497,063 | 19,497,063 | 4,668,711 | 0% | 24% |
| OTRAS | - | - | - | 0% | 0% |
| PROGRAMA OBRAS DE EMERGENCIA POR LLUVIA (PROAGUA FNP 2023 OBRAS CON RECURSO FEDERAL) | 5,953,583 | 5,953,583 | - | 0% | 0% |
| AUTORIZADA EN PRESUPUESTO | 5,953,583 | 5,953,583 | - | 0% | 0% |
| OTRAS | - | - | - | 0% | 0% |
| PROGRAMA RECURSOS PROPIOS CONTRAPARTE DE OBRAS DE EMERGENCIA POR LLUVIA (FNP 2023). | 18,688,731 | 18,688,731 | 13,610,052 | 75% | 73% |
| AUTORIZADA EN PRESUPUESTO | 18,688,731 | 18,688,731 | 13,610,052 | 75% | 73% |
| OTRAS | - | - | - | 0% | 0% |
| PROAGUA (ACCIONES DE DESINFECCIÓN 2023). | 1,600,000 | 1,600,000 | 368,928 | 23% | 23% |
| AUTORIZADA EN PRESUPUESTO | - | - | - | 0% | 0% |
| OTRAS | 1,600,000 | 1,600,000 | 368,928 | 23% | 23% |
| PROGRAMA DE RECURSOS PROPIOS. | 386,332,632 | 386,332,632 | 29,919,536 | 14% | 8% |
| AUTORIZADA EN PRESUPUESTO | 386,332,632 | 386,332,632 | 29,919,536 | 14% | 8% |
| OTRAS | - | - | - | 0% | 0% |
| PROGRAMA "BDAN" OBRAS CON RECURSOS DEL BANCO DE DESAROLLO DE AMÉRICA DEL NORTE. | 75,920,704 | 75,920,704 | 12,386,318 | 42% | 16% |
| AUTORIZADA EN PRESUPUESTO | - | - | - | 0% | 0% |
| OTRAS | 75,920,704 | 75,920,704 | 12,386,318 | 42% | 16% |
| PROGRAMA FINANCIAMIENTO VERDE(CONSTRUCCIÓN DE EMISOR VOLUNTAD). | 62,008,437 | 62,008,437 | - | 0% | 0% |
| AUTORIZADA EN PRESUPUESTO | - | - | - | 0% | 0% |
| OTRAS | 62,008,437 | 62,008,437 | - | 0% | 0% |
| TOTAL DEL PROGRAMA : | 936,986,680 | 936,986,680 | 141,736,654 | 23% | 15% |