



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS

PROGRAMA DE INVERSIÓN 2023
CUARTO TRIMESTRE



ING. JOSÉ DE JESÚS AYALA QUEZADA
SUBDIRECTOR TÉCNICO



MTRO. ARMANDO CARRAZCO LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL

BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS

REPORTE DE AVANCES

31 DE DICIEMBRE DE 2023

MODALIDAD DE INVERSIÓN	FORMALIZADO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2023	EJERCIDO / PAGADO	% AVANCES	
				PRESUPUESTO	
				FIS	FIN
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER 2022).	77,365,924	77,365,924	47,963,705	90%	62%
AUTORIZADA EN PRESUPUESTO	77,365,924	77,365,924	47,963,705	90%	62%
OTRAS	-	-	-	0%	0%
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER 2023).	142,006,744	142,006,744	64,629,312	30%	46%
AUTORIZADA EN PRESUPUESTO	109,936,744	109,936,744	32,559,312	10%	30%
OTRAS	32,070,000	32,070,000	32,070,000	100%	100%
PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR 2022).	48,982,182	48,982,182	20,995,094	71%	43%
AUTORIZADA EN PRESUPUESTO	48,982,182	48,982,182	20,995,094	71%	43%
OTRAS	-	-	-	0%	0%
PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR 2023).	98,924,468	98,924,468	20,603,155	19%	21%
AUTORIZADA EN PRESUPUESTO	17,891,817	17,891,817	-	0%	0%
OTRAS	81,032,651	81,032,651	20,603,155	23%	25%
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA 2022).	2,474,995	2,474,995	2,209,097	100%	89%
AUTORIZADA EN PRESUPUESTO	2,474,995	2,474,995	2,209,097	100%	89%
OTRAS	-	-	-	0%	0%
PROGRAMA RECURSOS PROPIOS CONTRAPARTE DE OBRAS DE EMERGENCIA POR LLUVIA (FNP 2022)	4,106,634	4,106,634	3,991,097	98%	97%
AUTORIZADA EN PRESUPUESTO	4,106,634	4,106,634	3,991,097	98%	92%
OTRAS	-	-	-	0%	0%
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA 2023).	19,526,830	19,526,830	18,019,832	98%	92%
AUTORIZADA EN PRESUPUESTO	19,526,830	19,526,830	18,019,832	98%	92%
OTRAS	-	-	-	0%	0%
PROGRAMA OBRAS DE EMERGENCIA POR LLUVIA (PROAGUA FNP 2023 OBRAS CON RECURSO FEDERAL)	5,953,583	8,007,081	7,089,282	100%	89%
AUTORIZADA EN PRESUPUESTO	5,953,583	8,007,081	7,089,282	100%	96%
OTRAS	-	-	-	0%	0%
PROGRAMA RECURSOS PROPIOS CONTRAPARTE DE OBRAS DE EMERGENCIA POR LLUVIA (FNP 2023).	18,688,731	26,744,130	21,341,597	66%	80%
AUTORIZADA EN PRESUPUESTO	18,688,731	26,744,130	21,341,597	46%	80%
OTRAS	-	-	-	0%	0%
PROAGUA (ACCIONES DE DESINFECCIÓN 2023).	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100%	100%
AUTORIZADA EN PRESUPUESTO	-	-	-	0%	0%
OTRAS	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100%	100%
PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2023	545,290	545,290	545,284	100%	100%
AUTORIZADA EN PRESUPUESTO	-	-	-	0%	0%
OTRAS	545,290	545,290	545,284	100%	100%
PROGRAMA DE RECURSOS PROPIOS.	240,848,370	240,848,370	62,427,987	32%	26%
AUTORIZADA EN PRESUPUESTO	240,848,370	240,848,370	62,427,987	32%	26%
OTRAS	-	-	-	0%	0%
PROGRAMA "BDAN" OBRAS CON RECURSOS DEL BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA DEL NORTE.	87,545,406	87,545,406	44,457,983	29%	51%
AUTORIZADA EN PRESUPUESTO	-	-	-	0%	0%
OTRAS	87,545,406	87,545,406	44,457,983	29%	51%
PROGRAMA FINANCIAMIENTO VERDE(CONSTRUCCIÓN DE EMISOR VOLUNTAD).	109,835,349	109,835,349	-	0%	0%
AUTORIZADA EN PRESUPUESTO	105,478,833	105,478,833	-	0%	0%
OTRAS	4,356,516	4,356,516	-	0%	0%
TOTAL DEL PROGRAMA :	858,404,506	868,513,403	315,873,425	37%	36%