



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI
DEPARTAMENTO DE OBRAS
ÁREA DE CONTROL DE OBRAS

PROGRAMA DE INVERSIÓN 2024
SEGUNDO TRIMESTRE


ING. JOSÉ DE JESÚS AYALA QUEZADA
SUBDIRECTOR TÉCNICO


Mtro. ARMANDO CARRAZCO LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL

BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS

REPORTE DE AVANCES

30 DE JUNIO DE 2024

MODALIDAD DE INVERSIÓN	FORMALIZADO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2024	EJERCIDO / PAGADO	% AVANCES	
				PRESUPUESTO	
				FÍS	FIN
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER 2023).	92,902,839	92,902,839	51,294,250	71%	55%
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER 2024).	176,003,596	176,003,596	18,408,424	10%	10%
PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR 2023).	75,007,890	75,007,890	46,737,798	72%	62%
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA 2024).	44,060,523	44,060,523	14,168,583	30%	32%
ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA (ADA)	1,669,828	1,669,828	181,390	15%	11%
PROGRAMA OBRAS DE EMERGENCIA POR LLUVIA (PROAGUA FNP 2023)	884,599	884,599	755,102	100%	85%
PROGRAMA RECURSOS PROPIOS CONTRAPARTE DE OBRAS DE EMERGENCIA POR LLUVIA (FNP 2022)	319,039	319,039	319,039	100%	100%
PROGRAMA RECURSOS PROPIOS CONTRAPARTE DE OBRAS DE EMERGENCIA POR LLUVIA (FNP 2023)	9,985,573	9,985,573	5,516,736	100%	55%
PROGRAMA DE RECURSOS PROPIOS.	290,033,208	290,033,208	75,001,517	30%	26%
PROGRAMA "BDAN" OBRAS CON RECURSOS DEL BANCO DE DESAROLLO DE AMÉRICA DEL NORTE.	100,950,228	100,950,228	44,052,445	38%	44%
PROGRAMA FINANCIAMIENTO VERDE.	145,911,349	145,911,349	70,998,751	50%	49%
TOTAL DEL PROGRAMA :	937,728,672	937,728,672	327,434,035	38%	35%