




COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI
DEPARTAMENTO DE OBRAS
OFICINA DE CONTROL DE OBRAS

PROGRAMA DE INVERSIÓN 2024
TERCER TRIMESTRE



Ing. José de Jesús Ayala Quezada
SUBDIRECTOR TÉCNICO



Mtro. Armando Carrasco López
DIRECTOR GENERAL

BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS



REPORTE DE AVANCES

30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

MODALIDAD DE INVERSIÓN	FORMALIZADO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2024	EJERCIDO / PAGADO	% AVANCES	
				PRESUPUESTO	
				FÍS	FIN
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER 2023).	92,905,839	92,902,839	65,974,824	86%	71%
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER 2024).	170,802,104	170,802,104	53,187,903	16%	31%
PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR 2023).	75,007,890	75,007,890	51,057,215	95%	68%
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA 2024).	44,060,523	44,060,523	29,821,055	81%	66%
ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA (ADA)	1,469,883	1,469,883	925,712	63%	63%
PROGRAMA CULTURA DEL AGUA (ADA)	144,745	144,745	144,727	100%	100%
PROGRAMA OBRAS DE EMERGENCIA POR LLUVIA (PROAGUA FNP 2023)	755,111	755,111	755,102	100%	100%
PROGRAMA RECURSOS PROPIOS CONTRAPARTE DE OBRAS DE EMERGENCIA POR LLUVIA (FNP 2022)	319,039	319,039	319,039	100%	100%
PROGRAMA RECURSOS PROPIOS CONTRAPARTE DE OBRAS DE EMERGENCIA POR LLUVIA (FNP 2023)	9,985,573	9,985,573	9,004,246	100%	90%
PROGRAMA DE RECURSOS PROPIOS.	314,980,325	314,980,325	133,416,265	38%	42%
PROGRAMA "BDAN" OBRAS CON RECURSOS DEL BANCO DE DESAROLLO DE AMÉRICA DEL NORTE.	100,950,228	100,950,228	60,982,334	40%	60%
PROGRAMA FINANCIAMIENTO VERDE.	270,216,978	270,216,978	215,527,980	31%	80%
TOTAL DEL PROGRAMA :	1,081,598,238	1,081,595,238	621,116,402	43%	57%