





COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI
DEPARTAMENTO DE OBRAS

PROGRAMA DE INVERSIÓN 2024
CUARTO TRIMESTRE



ING. JOSÉ DE JESÚS AYALA QUEZADA
SUBDIRECTOR TÉCNICO



Mtro. ARMANDO CARRAZCO LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL

BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS



REPORTE DE AVANCES

31 DE DICIEMBRE DE 2024

MODALIDAD DE INVERSIÓN	FORMALIZADO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2024	EJERCIDO / PAGADO	% AVANCES	
				PRESUPUESTO	
				FÍS	FIN
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER 2023).	96,829,946	96,829,946	69,501,415	87%	72%
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER 2024).	177,212,447	177,212,447	69,651,354	48%	39%
PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR 2023).	75,007,890	75,007,890	55,015,653	85%	73%
PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR 2024).	119,827,756	119,827,756	71,972,808	31%	60%
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA 2024).	49,063,409	49,063,409	44,804,473	93%	91%
ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA (ADA)	1,469,883	1,469,883	1,469,884	100%	100%
PROGRAMA CULTURA DEL AGUA (ADA)	144,745	144,745	144,727	100%	100%
PROGRAMA OBRAS DE EMERGENCIA POR LLUVIA (PROAGUA FNP 2023)	755,111	755,111	755,102	100%	100%
PROGRAMA RECURSOS PROPIOS CONTRAPARTE DE OBRAS DE EMERGENCIA POR LLUVIA (FNP 2022)	319,039	319,039	319,039	100%	100%
PROGRAMA RECURSOS PROPIOS CONTRAPARTE DE OBRAS DE EMERGENCIA POR LLUVIA (FNP 2023)	9,985,573	9,985,573	9,004,246	100%	90%
PROGRAMA DE RECURSOS PROPIOS.	285,267,087	285,267,087	216,293,407	59%	76%
PROGRAMA "BDAN" OBRAS CON RECURSOS DEL BANCO DE DESAROLLO DE AMÉRICA DEL NORTE.	93,853,910	93,853,910	77,930,715	81%	83%
PROGRAMA FINANCIAMIENTO VERDE.	280,207,032	280,207,032	248,636,800	96%	89%
TOTAL DEL PROGRAMA :	1,189,943,828	1,189,943,828	865,499,623	71%	73%