




Departamento Obras  
Oficina Control de Obras  
No. de Oficio ST-3071/2025  
Folio 514390  
Fecha y Lugar Mexicali, B. C. a 22 de abril de 2025.

**L.A.E. Francisco Javier Rosales Vásquez**  
Jefe del Depto. de Recursos Financieros  
Edificio.-

Con relación a los Programas de Inversión que lleva a cabo esta Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, adjunto al presente envío a Usted, **Reporte de avance físico-financiero**, correspondiente al mes de **marzo de 2025**.

Sin otro particular de momento, quedo de Usted.

Atentamente

  
**Ing. José de Jesús Ayala Quezada**  
Subdirector Técnico



C.c.p.-Lic. Ángel Salvador Velázquez Castrejón.- Jefe de Departamento de Obras  
Ing. Luis Mateo Andrade Espinosa.- Jefe del Área de Control de Obras  
Lic. Ma. Lourdes Mayorga Ortiz.- Encargada de Control de Pagos y Estimaciones.  
Archivo.  
JJAQ/ASUC/LMAE/MLMO/mire\*\*



**"2025, Año del Turismo Sostenible como impulsor del Bienestar Social y Progreso".**



**BAJA CALIFORNIA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

Conel   
**corazón**  
por delante.



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS

REPORTE DE AVANCES

31 DE MARZO DE 2025

| MODALIDAD DE INVERSIÓN  | FORMALIZADO   | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO 2025 | EJERCIDO /<br>PAGADO | % AVANCES   |     |
|---|---------------|--------------------------------|----------------------|-------------|-----|
|   |               |                                |                      | PRESUPUESTO |     |
|   |               |                                |                      | FÍS         | FIN |
| PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER 2024 ).                             | 108,195,598   | 108,195,598                    | 47,371,677           | 88%         | 44% |
| PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR 2024).                   | 85,548,788    | 85,548,788                     | 16,616,927           | 40%         | 19% |
| PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA 2024).                 | 3,949,120     | 3,949,120                      | 3,209,910            | 100%        | 81% |
| PROGRAMA DE RECURSOS PROPIOS.   | 660,609,189   | 660,609,189                    | 59,520,415           | 24%         | 9%  |
| PROGRAMA DE RECURSOS PROPIOS (INTERVENCIÓN TERRITORIAL)                         | 43,083,034    | 43,083,034                     | -                    | 0%          | 0%  |
| PROGRAMA "BDAN" OBRAS CON RECURSOS DEL BANCO DE DESAROLLO DE AMÉRICA DEL NORTE. | 29,891,233    | 29,891,233                     | 4,434,213            | 98%         | 15% |
| PROGRAMA FINANCIAMIENTO VERDE.  | 217,631,799   | 217,631,799                    | 19,365,884           | 13%         | 9%  |
| TOTAL DEL PROGRAMA :  | 1,148,908,761 | 1,148,908,761                  | 150,519,026          | 30%         | 13% |