



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI
DEPARTAMENTO DE OBRAS
OFICINA DE CONTROL DE OBRAS

PROGRAMA DE INVERSIÓN 2025
TERCER TRIMESTRE


Ing. Luis Antonio Hernández Maldonado
SUBDIRECTOR TÉCNICO


Mtro. Armando Carrasco López
DIRECTOR GENERAL

BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

REPORTE DE AVANCES

30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

MODALIDAD DE INVERSIÓN	FORMALIZADO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2025	EJERCIDO / PAGADO	% AVANCES PRESUPUESTO	
				FIS	FIN
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER 2024).	101,224,728	101,224,728	94,845,173	99%	94%
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER 2025).	125,490,726	125,490,726	23,895,405	31%	19%
PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR 2024).	85,839,969	85,839,969	76,324,486	94%	89%
PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR 2025).	107,490,687	107,490,687	13,636,595	13%	13%
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA 2024).	3,949,120	3,209,910	3,209,910	100%	81%
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA 2025).	48,507,815	48,507,814	25,582,573	53%	53%
PROGRAMA DE ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA (PROAGUA 2025).	2,080,868	2,080,868	470,283	23%	23%
PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA 2025	905,345	905,345	904,440	100%	100%
PROGRAMA DE RECURSOS PROPIOS.	622,964,833	622,964,833	318,467,991	55%	51%
PROGRAMA DE RECURSOS PROPIOS (INTERVENCIÓN TERRITORIAL)	42,278,689	42,278,689	36,474,522	90%	86%
PROGRAMA "BDAN" OBRAS CON RECURSOS DEL BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA DEL NORTE.	22,060,994	22,060,994	19,409,741	91%	88%
PROGRAMA FINANCIAMIENTO VERDE.	215,672,019	215,672,019	128,834,568	54%	60%
TOTAL DEL PROGRAMA :	1,378,465,793	1,377,726,582	742,055,687	57%	54%